

ОТЧЕТ *

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2023 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию на "01" января 2025 г.

1. Наименование

Проекта: «Обустройство хоккейной коробки в с. Красный Яр Ордынского
района Новосибирской области»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Ордынский район Новосибирская область

Населенный пункт село Красный Яр

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

N п/п	Наименование	План	Факт
1.	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения соответствующего муниципального района, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	4807005,87	4807005,87
2	Финансовое обеспечение, всего:	4807005,87	4807005,87
2.1	средства Субсидии	2448881,42	2448881,42
2.2	средства бюджета муниципального района	575000,00	575000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	250000,00	250000,00
2.3.1	денежные средства граждан	125000,00	125000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	125000,00	125000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения соответствующего муниципального района, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	1533124,45	1533124,45
3.1	вклад жителей поселения соответствующего	699124,67	699124,67

	муниципального района		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	833999,78	833999,78

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта:

1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения соответствующего муниципального района, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения соответствующего муниципального района:

Жители села Красный Яр

Комплекс демонтажных работ (старой хоккейной коробки и освещения)

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

ИП Леонов А.П.

Выполнение работ по комплексному обустройству хоккейной коробки (устройство освещения хоккейной коробки, светильники и иные комплектующие)

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 12.08. 2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 25.11.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение соответствующего

муниципального района и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, Промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава

Ордынского района Новосибирской области

(наименование муниципального района Новосибирской области)

Орел Олег Анатольевич

Ф.И.О. (отчество – при наличии)



Руководитель уполномоченной группы

Косарев Виталий Вячеславович

Ф.И.О. (отчество - при наличии)

(подпись)

Дата _____

<*> В случае предоставления субсидии на реализацию инициативных проектов двум и более поселениям Новосибирской области, расположенным на территории одного муниципального района Новосибирской области, отчет заполняется по каждому инициативному проекту.